








## Arbeidsprogram for Møkkalasset - 2013

(Forkortelser: KV – Kystverket, MV – Møkkalasset Venner)

	Beskrivelse	Tiltak	Planlagt gjennomført	Bilde
1	Reparere dør + dørlås etter hærverk sommer/høst 2012	Stenge døren for vinteren med stropper (MV)  MV bygger opp ny låseanordning maken til den gamle.	ASAP  Vår 2013	
2	Utbedring av grunnmur/sokkel.  (Fugemassen er for det meste borte. Dette kan føre til at vann trenger inn og fryser til is slik at vi får frostsprengning og stein trykkes ut av sokkelen. Dette er svært alvorlig, hele tårnet kan rase.)	Sokkel(fuger),lyktehus og innvendig vinduspartier spyles med høytrykksspyler (utf. av OV 03). Løs betong etc. må fjernes først. Rustent armeringsjern som kommer til syne må sandblåses og smøres som anbefalt av firma Mapei før påstøp kan utføres...  Belinda koordinerer med OV3.  April er mest aktuelt tidspunkt, men dette er usikkert.  OV3 kan sannsynligvis frakte betong/materialer.  MV håndterer fuging og forbereder støpearbeider.  OV3 håndterer større betongarbeider.	Oppstart tidlig vår 2013	

3	<p>Utbedring av utvendige trapper og inngangsplatting.</p> <p>(Store betongskader må repareres. Det er store skader på den delen som henger ut over gjenmuret lagerrom. Skal vi fjerne overhenget eller reparere det?)</p>	Se pkt.2		
4	Utbedring av vinduer/vindusrammer	<p>Noen vinduer i lyktehus er knust slik at sjøvann kan trenge inn. Dette utbedres foreløpig ved å lime glass over hullene. Alle vinduene må skiftes etter sandblåsing og maling av ramme. Overhale og skifte glass i småvinduer.</p> <p>MV starter sandblåsing av vindusrammer og bestiller glass.</p> <p>MV monterer nye glass.</p>	Vår/sommer 2013	
5	Utskifting av etasjeskillere/innvendige trapper + sikring	MV lager planer for ønsket utbedring.	Planer oversendes KV ca. mid 2014	
6	Brannsikring mhp opphold	Avventer utbedring av etasjeskillere etc		
7	Utbedring av lynavleder	MV sjekker tilstand og hvordan denne kan utbedres	Sommer 2013	

8	Utbedring av rekkverk over skjæret	MV foreslår en løsning.  KV søker fylket om tillatelse til erstatning/utbedring	Ila. 2013	
9	Fortøyningsbøyer	Blir lagt ut våren 2013. KV koordinerer dette.	Vår 2013	
10	Utbedre ilandstigningsplass/gammel "brygge"	MV vurderer alternativ og kommer opp med forslag til løsning.	2013/2014	
11	Målepunkter for værdata?	MV sjekker mulige løsninger med Scanmatic og sender forslag til KV	Ila 2013	
12	Kameraovervåkning?	MV ser på muligheter	2013	
13	Lys i lykta	KV sjekker	2013	